



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: izsak@izsak.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2024. április 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Izsák Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatainak megvalósításáról

Előterjesztés készítette és törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Bak Nándor jegyző

Iktatószám: IZS/1819-1/2024

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2023. (XI.22.) határozatával elfogadta Izsák Város Önkormányzata 2024. évi munkatervét, mely szerint Izsák Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatainak megvalósításáról az alábbi tájékoztatást adom:

Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése:

Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057 pályázat, 2024. április 06. napjával fenntartási időszakba lépett. A csapadékvíz-elvezető hálózat 2023. december 1. napjával megkapta a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A pályázati támogatás 100%-ban elszámolásra került 350 000 000.- Ft-os összegben.

Izsáki külterületi utak fejlesztése:

Izsáki külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21- 3297841732 pályázat keretében, a közbeszerzési eljárás nyertese a SIGNUM ALFA TEAM Kft.-t a kivitelezési szerződésnek megfelelően határidőben elvégezte a kivitelezési munkákat. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 2023. december 19. napjával kiadta a forgalomba helyezési engedélyt az Izsák 0160 hrsz-ú és a 0193/18 hrsz-ú ingatlanokon megépített szilárd burkolatú helyi közutak tárgyában. A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettese 2024. március 20. napján az projekt elszámolását jóváhagyta a projekt fenntartási szakaszba lépett. A támogatás elszámolása alapján 233 465 115.- Ft támogatás igény kifizetése megtörtént az Önkormányzatnak. Az eredeti támogatásiösszeg csökkentésre került, mivel a kivitelezési munkák a tervezettnél 12 476 709 Ft-tal kerültek kevesebbe.

Izsáki piac fejlesztése

Az Izsáki piac fejlesztése VP6-7.2.1.1-20-3257582138 pályázat keretében, a tervezett költségekhez képest jelentős mértékű drágulás történt ezért több tételnél jelentős átalakításokra volt szükség, hogy a megadott költség keretbe beleférjen a pályázat megvalósítása.

A projekthez kapcsolódó kivitelezési és beszerzési feladatok megvalósítása megtörtént több egyeztetést lefolytattunk az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságával melynek keretében az eredeti műszakitartalom módosítását jóváhagyta az Irányító Hatóság. Benyújtásra került 4 539 484.- Ft többlettámogatási igény mivel a kivitelezés során a fűtés-hűtés kivitelezése 3 489 392.- Ft-te

került többbe, mint tervezett költségvetés, valamint a gépjármű beszerzés is tervezettnél 1 554 480.- Ft-tal került többbe, az előzetes egyeztetések alapján mivel a műszakitartalom változást jóváhagyásra került, így a többletköltség igényünk elbírálása is támogatott lesz. Jelenleg kifizetési kérelem elkészítése van folyamatban, melyet többletköltség igény elbírálása után tervezünk benyújtani.

Izsák város Polgármesteri Hivatal – emeleti szint részleges belső felújítása

Izsák város Polgármesteri Hivatal – emeleti szint részleges belső felújítása VP6-19.2.1.-52-10-21-3374585063 pályázat keretében az Önkormányzat 8 499 996 Ft támogatást nyert el a Városháza tanácskozó termének és az emeleti mosdó felújítására. A kivitelezés helyi vállalkozók bevonásával megtörtént jelenleg kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban. A kivitelezés teljes költsége 11 504 929 Ft volt.

Izsáki Sportcsarnok épületenergetikai korszerűsítése

Izsáki Sportcsarnok épületenergetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033 pályázat keretében Izsák Város Önkormányzata 367 372 201 Ft támogatást nyert el az Izsáki Sportcsarnok felújítására, a kiviteli terveket a Panel Solar Kft. 2023. október 10-én adta át. Kiválasztásra került műszaki ellenőrzést lebonyolító vállalkozó az ÉPORG M & Z Építészeti, Tervező és Szolgáltató Bt. képviselője Markó István műszaki ellenőr. Markó István átvizsgálta a terveket, melyek alapján a Panel Solar Kft. módosított a kiviteli terveket 2024. január 17. napjára. Sajnálatos módon személyes okok miatt az ÉPORG M & Z Építészeti, Tervező és Szolgáltató Bt. jelezte, hogy nem tudja vállalni a műszaki ellenőri feladatok lebonyolítását. Ezért új beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a műszaki ellenőri feladatok lebonyolítására Kristóf Attila egyéni vállalkozó műszaki ellenőr. Kristóf Attila szintén átvizsgálta a kiviteli terveket és további javításokat kért a kiviteli tervben a közbeszerzési eljárás biztonságos lebonyolítása érdekében. A Panel Solar Kft. 2024. március 20. napján megküldte a végleges kiviteli terveket, melyek megküldésre kerültek az Imperial Tender Kft., mint közbeszerzési lebonyolító részére. A közbeszerzési eljárás anyaga elkészült az indító iratok aláírásra kerültek a Közbeszerzési Szabályzat alapján. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás 2 hónapon belül lezárul és a közbeszerzési eljárás nyertese megkezdheti a kivitelezési munkák elvégzését, amire 8 hónap áll majd rendelkezésére. A pályázat alapján a projekt fizikai befejezésének határideje 2025. június 30. a záró elszámolás benyújtásának határideje 2025. augusztus 29.

Izsák, az élhető város

Izsák, az élhető város címmel Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023 (II.15.) határozata alapján 420 000 000 Ft összegű pályázat került benyújtásra a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1 pályázati kiírásra. A támogatási szerződés 2024. április 11. napján került megkötésre TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059 projektazonosító számú pályázatra 420 000 000.- támogatási összegre. A tervezési munkák megkezdődtek az utépítési munkák tervezését a Celica 2004. Mérnöki Szolgáltató Kft. a projekt többi részének a tervezési munkáit a Kristóf Építésziroda Kft. végzi. A tervek alapján az utépítési munkák közbeszerzési eljárásának megindítása 2024. II. negyedévben megtörténhet, mivel az engedélyezési folyamata gyorsabb mint a projekt többi részének. Az előleg megérkezése után tervezzük az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítását is, melynek keretében beszerzésre kerülnek a rendezvényter eszközvei melynek legnagyobb tétele a színpad beszerzése.

A projekt keretében a terveknek megfelelően az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: A fenntartható közlekedésfejlesztés keretében a kiépítésre kerül a régóta várt Kisizsáki zebra, illetve fejlesztésre kerülnek Kisizsáki buszöblök is. Új buszváró kerül megépítésre a Kisizsáki

Művelődési Ház előtt, illetve fedett buszváró kerül kiépítésre az Izsák, Rendőrség (Non-Stop előtt) és Új Iskola buszmegállóiban is.

A beruházás Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések támogatási célon belül a Tájház építése – helytörténeti gyűjtemény kialakítása a Gábor Áron utcai házban – a Tóth Kálmán utca sétányá történő átalakítása, a csatornapartig. A projekteleme keretén belül megvalósul a régi piactéren egy rendezvényter kialakítása – amihez beszerzésre kerül egy színpad és árusító pavilonok, valamint székek, padok és asztalok és felújításra kerülnek a nyilvános WC-k. A rendezvényter a jövőben számos városi rendezvénynek szolgál majd 21. századi elvárásoknak megfelelő helyszínül.

Meglévő parkoló rekonstrukcióját tervezzük gyeprácsos kialakításúra, zöldfelület növelésével egybekötve, a Piacsarnok parkolójába valamint az Iskola parkolójába, mind a két helyszínr elektromos autótöltőt tervezünk kihelyezni – fizetős megoldásban.

A projekt belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése projekteleme célja a csatornapart környezetének rendezése – parkosítása és tereprendezése – egy játszótér kialakítása, fitness park, futópálya és gördeszka pálya és kutyafuttató kialakítása szerepel a tervek között.

A projekt keretében belterületi útépitésére is sor kerül, melynek során új aszfaltburkolatot kap az Ősz utca, Tavasz utca, Báthory utca valamint a Katona József utca egy része. A Bihari utca Piacsarnok felőli része kiszélesítésre kerül, amely után már lehetőség lesz a Kecskemét felé kihajtani az utcából valamint a Kecskemét felől behajtani az utcába.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az tájékoztatás megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Izsák, 2024. április 15.

Bak Nándor
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (IV. 24.) határozata

**Tájékoztatás Izsák Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatainak
megvalósításáról**

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bak Nándor jegyző